

## Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

### Oversikt prosjekt 2022

Dei største prosjekta vert nærare kommentert nedom tabellen.

Prosjekt nr	Prosjekt	Vedtatt utgiftsramme	Reknesk.ført tidlegare år	Årets budsjett	Reknesk.ført i år	Sum rekne-skapsført	Gjenstår av utgiftsramme	Kommentar
1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI			2 000 000	364 765		1 635 235	Budsjettramm pr år 1)
1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP			1 500 000	1 216 679		283 321	Budsjettramm pr år 1)
2302	IKT-UTSTYR SKULAR			480 000	375 540		104 460	Budsjettramm pr år 1)
2324	NY BARNESKULE PÅ VALDERØY			0	-2 750 000		2 750 000	
2336	Giske Ungdomsskule Oppgradering skulekjøkken			1 600 000	0		1 600 000	
3101	FORMIDLINGSLÅN			0	-2 288 132		2 288 132	Budsjettramm pr år 1)
5122	Kjøp/sal tomter			0	-1 282 850		1 282 850	
5123	SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13			0	-1 411 023		1 411 023	
5130	NÆRMILJØTILTAK	2 780 000	858 449	2 000 000	94 690	953 139	1 826 861	
5168	Vigra Skule tilbygg/påbygg			1 000 000	134 300		865 700	
5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	2 735 000	2 365 678	275 000	4 083	2 369 761	365 239	
5410	FELLES TEKNISK UTSTYR			120 000	146 072		-26 072	Budsjettramm pr år 1)
5605	SKULEVEGEN GISKE	38 470 753	41 138 979	0	165 059	41 304 038	-2 833 285	
5702	YTTERLAND NÆRINGSOMR.			0	1 459 333		-1 459 333	
5756	Utvikling av Gjøvsund hamne- og næringsområde.			3 500 000	1 446 962		2 053 038	
5857	MUDRING GJØSUNDET	86 500 000	51 736 551	86 500 000	91 284 015	143 020 566	-56 520 566	
5858	Opparbeiding av næringsområde Gjøvsund			3 500 000	6 137 326		-2 637 326	
6201	MINDRE VEGANLEGG			400 000	93 968		306 032	Budsjettramm pr år 1)
6202	GATELYS			160 000	160 000		0	Budsjettramm pr år 1)
6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK			160 000	0		160 000	Budsjettramm pr år 1)
6212	Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen			1 200 000	512 110		687 890	Budsjettramm pr år 1)
6213	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane			100 000	0		100 000	Budsjettramm pr år 1)
6221	Asfaltering kommunale vegar			1 200 000	1 199 406		594	
6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan			1 200 000	1 296 786		-96 786	
6252	Overføringsledning Godøy - Giske	9 092 077	7 283 220	1 500 000	610 198	7 893 418	1 198 659	
6253	Vassledning Giske - Staurneset	3 197 511	336 128	3 000 000	2 256 669	2 592 797	604 714	
6256	Bytte av generator			240 000	0		240 000	
6257	Naudstraumsagregat på henger			720 000	0		720 000	
6309	Overvatn Rokkevegen			2 600 000	540 650		2 059 350	
6372	Nytt hovudnett på Molnes	5 000 000	1 835 128	3 200 000	3 262 373	5 097 501	-97 501	

Prosjekt nr	Prosjekt	Vedtatt utgiftsramme	Reknesk.ført tidlegare år	Årets budsjett	Reknesk.ført i år	Sum reknesk.ført skapsført	Gjenstår av utgiftsramme	Kommentar
6373	Leidningsnett og pumpestasjonar			13 000 000	0		13 000 000	
6380	Tilbygg Alnes renseanlegg			120 000	0		120 000	
6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG			1 100 000	751 962		348 038	Budsjettramme pr år 1)
6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG			10 000 000	6 917 377		3 082 623	Budsjettramme pr år 1)
6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	1 700 000	1 528 332	0	422 875	1 951 207	-251 207	
6388	Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning			1 500 000	0		1 500 000	
6390	Renseanlegg Roald			1 800 000	51 558		1 748 442	
7101	Giske Kyrkje - forprosjekt murverk			200 000	200 000		0	
7300	VALDERØY KYRKJEGARD	7 600 000	6 800 000	800 000	800 000	7 600 000	0	
8701	BRUK AV LÅN			-145 175 000	-112 672 749		-32 502 251	Låneopptak pr år
8801	INT. FINANSTRANS.			-1 500 000	-1 500 000		0	Pr år

1) Budsjettramme pr år: årsbudsjett er ei konkretisering av ei løyving, dette er prosjekt som vert avslutta årleg og skal dei fortsette må det setjast av nye løyvingar.

## Kommentar til investeringsprosjekt 2022

### 1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingsarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.

### 1304 Eigenkapitalinnskot KLP

Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).

### 2302 Ikt-utstyr skular

Digitalisering og ikt-omstilling på skule.

### 2324 Ny barneskule på Valderøy

Mottatt spelemidler frå fylkeskommunen til gymsal.

### 3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte. Prosjektet er sjølvfinansierende ved at innbetalingar og utbetalingar er like store.

### 5122 Kjøp/sal tomter

Sal av diverse tomter, Roald Småbåtforeining og molo Giskegerde.

### 5123 Sal av Giske kvileheim – Burmavegen 13

Sal av Giske kvileheim.

### 5130 Nærmiljøtiltak

Innleigd landskapsarkitekt v/Nordplan. Prosjekt blir vidareført.

### 5168 Vigra skule tilbygg/påbygg

Det er gjennomført moglegheitstudie som syner investeringsbehov. Til handsaming i formannskap og kommunestyre vår 2023 for å avklare vidare framdrift. Forventa start investering frå 2024.

#### 5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning

Tankbil til brann vart levert i slutten av 2021, forsinka pga. korona. Restbetaling i 2022.

#### 5605 Skulevegen Giske

Utbetalningar for grunnkjøp etter kva som har blitt fastsett i skjønnsak for tingretten, innkjøp av trafikkskilt og vegnamnskilt med utstyr og utredning av setningskader ved ein eigedom.

#### 5702 Ytterland næringsområde

Dette gjeld tap av uteståande krav til Ytterland Port AS. Gjeld opprinneleg anleggsbidrag til ny industriveg.

#### 5756 Utvikling av Gjøvsund hamne- og næringsområdet

Kjøpte tenester for hjelp til utvikling av området og utarbeide plan forankra med næringslivet. Bruk av interne ressursar er ført i driftsrekneskapet.

#### 5857 Mudring Gjøvsundet

Utgifter i samband med forskotteringsavtalen med Samferdselsdepartementet for å gjennomføre mudring av Gjøvsundet nasjonale fiskerihamn. Dette er lønnskostnader til prosjekt- og byggeleiar samt kjøp av diverse tenester i samband med gjennomføring av prosjektet.

#### 5858 Opparbeiding næringsområde Gjøvsund

Opparbeiding og klargjering av Gjøvsund næringsområdet. Utlegging av sprengstein og arrondering. Arbeid utført på området og planlegging.

#### 6212 Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen

Kjøpt diverse maskiner og utstyr.

#### 6221 Asfaltering av kommunale vegar

Asfaltering av eksisterande kommunale vegar, deler av Øvstevegen (ca. 400 lengdemeter) og deler av Vikevegen (ca. 290 lengdemeter).

#### 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjereduksjon/plan

Etablert målekummer til flyplass, Roald og Synes nord og sør. Rydda opp i leidningar for å få kontroll på forbruk og lekkasjar på Vigra.

#### 6252 Overføringsleidning Godøy - Giske

Gjeld vassleidning i sjø mellom Giske og Godøya. Skifta i 2021 og diverse små arbeider gjensto til ferdigstilling i 2022.

#### 6253 Vassleidning Giske Staurneset

Skifting av gamal 40 mm vassleidning for å etablere brannvatn mot Staurneset og sikre vassforsyning til området. Forventa ferdigstilt i 2022.

#### 6309 Overvatn Rokkevegen

Utskifting av siste rest med overvass rør til sjø og opprydding spillvatn. Det vart noko mindre arbeid enn først antatt. Ferdigstilt i 2022.

#### 6372 Nytt hovudnett på Molnes

Prosjekt for etablering av rundkøyring på vassnettet mot Molnes-Roald. Ny vassleidning frå Mjølner til krysset Fjellfoten med nokre stikk for å koble saman på Roald/Molnes. Ferdigstilt våren 2022.

#### 6381 Mindre leidningsanlegg

Bygging av mindre nye leidningsanlegg som er påkravd for å løyse utfordringar på vass- og avløpsnettet der vi ikkje har leidningar frå før.

#### 6383 Fornyning leidningsanlegg

Løpande skifting av gamle/oppbrukne rørsystem på vass- og avløpsanlegg. Vert utført kvart år for den summen som blir satt av til slikt arbeid.

#### 6386 Hovudplan vatn/avløp

Ny hovudplan for vatn og avløp vart forsinka pga. korona utfordringar med leverandør. Forventa ferdigstilling og sendt til politisk godkjenning i 2023.

#### 7101 Giske kyrkje – forprosjekt murverk

Kommunal eigendel til forprosjekt undersøking av mur på Giske kyrkje. Resten er dekket av tilskot frå Riksantikvaren.

#### 7300 Valderøy kyrkjegard

Fullføring av parkdel til utviding av Valderøy kyrkjegard.