

Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

Oversikt prosjekt 2023

Dei største prosjekta vert nærare kommentert nedom tabellen.

Prosjekt	Prosjekt	Vedtatt	Reknesk.ført	Årets	Reknesk.ført	Sum rekne-	Gjenstår av	Kommentar
nr		utgiftsramme	tidlegare år	budsjett	i år	skapsført	utgiftsramme	
1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI			4 000 000	1 135 016		2 864 984	Budsjettramme pr år 1)
1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP			1 550 000	1 313 567		236 433	Budsjettramme pr år 1)
2302	IKT-UTSTYR SKULAR			480 000	242 102		237 898	Budsjettramme pr år 1)
2336	Giske Ungdomsskule Oppgradering skulekjøkken			3 200 000	1 673 314		1 526 686	
2337	Enøktiltak rådhuset			200 000	73 005		126 995	Budsjettramme pr år 1)
2338	Innvendig vøling Vigra barnehage			350 000	0		350 000	
2339	Omlegging tak på Rådhuset			750 000	0		750 000	
2340	Oppgradering Skomakervegen BF			350 000	303 871		46 129	
2343	Oppgradering utstyr bygg og eigedom			400 000	205 822		194 178	Budsjettramme pr år 1)
2344	Sanering symjehall Godøy skule			1 025 000	346 555		678 445	
2345	Tilstandsvurdering Giske idrettshall			500 000	54 227		445 773	
2346	Giske ungdomsskule it-utstyr			100 000	0		100 000	Budsjettramme pr år 1)
2347	Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter			300 000	0		300 000	
2348	Ny varmpumpe - Valderøy barneskule			1 000 000	68 496		931 504	
2349	VARMEPUMPER GISKE IDRETTSHALL			0	501 454		-501 454	
2350	LEIKEAPPARAT VIGRA SKULE			0	276 487		-276 487	
3101	FORMIDLINGSLÅN			0	1 968 373		-1 968 373	Budsjettramme pr år 1)
5121	SAL KOMMUNAL GRUNN			0	196 502		-196 502	
5122	Kjøp/sal tomter			0	-273 230		273 230	
5124	SAL ALNES SKULE - ALNESVEGEN 64			0	-4 418 294		4 418 294	
5130	NÆRMILJØTILTAK	5 250 000	94 690	5 150 000	5 144 207	5 238 897	11 103	
5168	Vigra Skule tilbygg/påbygg	2 900 000	134 300	2 770 000	260 496	394 796	2 505 204	
5370	KARTLEGGING - Marine Grunnkart	1 697 000	2 872 106	0	-1 522 319	1 349 787	347 213	
5410	FELLES TEKNISK UTSTYR			160 000	0		160 000	Budsjettramme pr år 1)
5657	Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde			3 000 000	0		3 000 000	
5702	YTTERLAND NÆRINGSOMR.	0	1 459 333	0	-150 000	1 309 333	150 000	
5756	Utvikling av Gjøvsund hamne- og næringsområde.	4 000 000	1 446 962	4 000 000	1 063 005	2 509 967	1 490 033	
5857	MUDRING GJØSUNDET	169 000 000	143 020 565	0	-89 349 100	53 671 465	115 328 535	
5858	Opparbeiding av næringsområde Gjøvsund	8 500 000	6 137 326	5 000 000	4 194 339	10 331 665	-1 831 665	
6056	GANGV./LEIDN.ANL. RESET			9 750 000	7 040 491		2 709 509	

Prosjekt	Prosjekt	Vedtatt	Reknesk.ført	Årets	Reknesk.ført	Sum rekne-	Gjenstår av	Kommentar
nr		utgiftsramme	tidlegare år	budsjett	i år	skapsført	utgiftsramme	
6059	Gangveg Geilevika - Teppemyra			6 090 000	682 872		5 407 128	
6060	Hovudplan veg			1 200 000	479 369		720 631	
6154	LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA		12 803 297	9 710 000	260 045	13 063 342	9 449 955	
6201	MINDRE VEGANLEGG			700 000	0		700 000	Budsjettramme pr år 1)
6202	GATELYS			160 000	160 000		0	Budsjettramme pr år 1)
6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK			320 000	87 908		232 092	Budsjettramme pr år 1)
6212	Transpormidler og maskiner til uteseksjonen			1 200 000	1 092 554		107 446	Budsjettramme pr år 1)
6213	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane			100 000	0		100 000	Budsjettramme pr år 1)
6221	Asfaltering kommunale vegar			2 000 000	1 982 055		17 945	Budsjettramme pr år 1)
6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan	2 400 000	1 296 786	1 200 000	420 525	1 717 311	682 689	
6253	Vassledning Giske - Staurneset	3 000 000	2 256 669	0	147 665	2 404 334	595 666	
6256	Bytte av generator			240 000	0		240 000	
6257	Naudstraumsagregat på henger			1 220 000	0		1 220 000	
6310	Sanering nedlagte anlegg			500 000	0		500 000	
6370	SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES			0	108 000		-108 000	
6373	Leidningsnett og pumpestasjonar			7 500 000	375 102		7 124 898	
6380	Tilbygg Alnes renseanlegg			5 000 000	153 179		4 846 821	
6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG			1 350 000	488 693		861 307	Budsjettramme pr år 1)
6382	PUMPESTASJONAR OPPGRADERING			3 000 000	0		3 000 000	
6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG			12 000 000	10 682 929		1 317 071	Budsjettramme pr år 1)
6388	Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsledning			1 500 000	0		1 500 000	
6390	Renseanlegg Roald		51558	1 000 000	18 140	69 698	930 302	
8701	BRUK AV LÅN			-98 475 000	0		-98 475 000	Låneopptak pr år
8801	INT. FINANSTRANS.			-1 550 000	0		-1 550 000	Pr år
8802	AVSETNING UBUNDNE INVESTERINGSFOND			0	52 512 579		-52 512 579	

1) Budsjettramme pr år: årsbudsjett er ei konkretisering av ei løyving, dette er prosjekt som vert avslutta årleg og skal dei fortsette må det setjast av nye løyvingar.

Kommentar til investeringsprosjekt 2023

1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingsarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.

1304 Eigenkapitalinnskot KLP

Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).

2302 Ikt-utstyr skular

Digitalisering og ikt-omstilling på skule.

2336 Giske ungdomsskule oppgradering skulekjøkken

Tiltak er delvis utført, men det står igjen litt arbeid knytt til korridor m.m.

2337 Enøkiltak rådhuset

Montering av energiovervaking på rådhuset.

2340 Oppgradering Skomakarvegen bufellesskap

Tiltaket er delvis utført. Avhengig av tilgang til bustadane.

2343 Oppgradering utstyr bygg og eigedom

Innkjøp av ny snøfresar og større klipper.

2344 Sanering symjehall Godøy skule

Tiltaket var starta opp, men vart stansa og meint endra til oppgradering av lokalet. Vil bli utført i 2024 (inkl. utvendig bod til sfo).

2345 Tilstandsvurdering Giske idrettshall

Tiltak er starta opp. Vil gå ut over våren 2024.

2348 Ny varmepumpe Valderøy barneskule

Tiltak er oppstarta og er venta ferdigstilt i 2024.

2349 Varmepumper Giske idrettshall

Nye varmepumper til Giske kommunale idrettshall.

2350 Leikeapparat Vigra skule

Innkjøp og montering av leikeapparat tilpassa universell utforming.

3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til personar med langvarige problem med å få lån i vanleg bank til kjøp eller tilpassing av bustad.

5121 Sal kommunal grunn

Sal av festetomt (kiosken på Valkvæ). Oppmåling av tilleggsareal til bustadeigedom på Geilevika, opparbeiding av parkering ved søndagsskule på Roald, oppgjer for grunn til skulevegen på Giske og til gangveg på Giske.

5122 Kjøp/sal tomter

Inntekt frå sal av tilleggsareal til Hofseth Property AS på Oksneset.

5124 Sal Alnes skule – Alnesvegen 64

Sal av skule sluttført. Sal av skulen var svært usikker og var derfor ikkje budsjettert.

5130 Nærmiljøtiltak

Ny tilkomstveg flytta sørover. Opparbeida uteområde med nytt grasdekke og leikeapparat.

5168 Vigra skule tilbygg/påbygg

Prosjektet starta i 2023 med å leige inn prosjektleiar og utarbeide konkurranse for å sette arkitekt med prosjekteringsgruppe. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2027.

5370 Kartlegging marine grunnkart

Midlar refundert for kartlegging utført tidlegare.

5702 Ytterland næringsområde

Inntekt transport av pantobligasjon til Fylø Eiendom AS.

5756 Utvikling av Gjøvsund hamne- og næringsområde

Prosjektlear er henta inn. PWC har slutført prosjektplan for Gjøvsundet. Miljøundersøking frå Multiconsult starta opp på tidlegare fryseritomt.

5857 Mudring Gjøvsundet

Slutføring av mudringsentreprise for ny hamn på Gjøvsund i mai 2023. Mottatt forskoterte midlar på kr 105 millionar frå Kystverket.

5858 Opparbeiding av næringsområde Gjøvsund

Kjøpt inn og lagt ut oppfyllingsmassar på Gjøvsundet.

6056 Gangveg/leidn.anl. Reset

Vatn- og avløpsanlegg ferdig i 2023. Pumpestasjon og gangveg blir utført i 2024/2025.

6059 Gangveg Geilevika – Teppemyra

Prosjektering ferdig og entreprenør kontrahert.

6060 Hovudplan veg

Hovudplan veg blei utarbeidd av Asplan Viak.

6154 Leidningsanlegg Geilevika – Teppemyra

Prosjektering ferdig og entreprenør kontrahert i 2023. Oppstart anleggsarbeid i 2024, forventa byggetid 1,5 år med ferdigstilling sommar/haust 2025. Restbudsjett blir overført til 2024. Prosjektering, grunnkjøp og klargjering har tatt lenger tid enn planlagt.

6202 Gatelys

Det blei skifta til LED-armaturar på eksisterande gatelys.

6204 Trafikktryggingstiltak

Det blei bygd tre fartshumpar, samt skilt til desse.

6212 Transportmiddel og maskiner til uteseksjonen

Utskifting av biler og maskiner til uteseksjonen sin maskinpark.

6221 Asfaltering kommunale vegar

Det er lagt ny asfalt på delar av Blindheimsgarden, Molnesvegen og Øvregatå, og noko mindre asfaltarbeid på Pettervegen.

6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan

Brutt vannspeil, innkjøp av tilbakeslagsventilar.

6253 Vassledning Giske – Staurneset

Ferdigstilling av tidlegare prosjekt.

6370 Slamavsk./utslepp Alnes

Grunnkjøp til avløspumpestasjon.

6373 Leidningsnett og pumpestasjonar

Gjennomført prosjektering av vatn- og avløpsanlegg frå Skjong til Jusspimarka og frå Nordic Wildfish til slamavskiljar Oksneset. Gjennomføring av konkurranse og anleggsarbeid startar i 2024, ubrukt budsjett blir overført til 2024. Prosjektet vil legge premisser for

avløpssanering for heile Valderøya. Prosjektet er forsinka da det er valt å bruke tid på planlegging og prosjektering.

6380 Tilbygg Alnes renseanlegg

Teikningar frå arkitekt på nytt renseanlegg inkludert avklaring av rassoner og tilpassing til kystmiljø. Byggesøknad har tatt lenger tid enn planlagt. Det blir lyst ut konkurranse til utbyggar gjennom ei totalentreprise for prosjektering av huset og gi tilbod på bygging med muleg oppstart før sommar 2024.

6381 Mindre leidningsanlegg

Øvre Skjong Nygjerdet.

6382 Pumpestasjonar oppgradering

Prosjektet gjeld oppgradering av vatn- og avløspumpestasjonar. Utført noko kategori 5 tilbakestraumssikring. Manglande kapasitet til oppstart av prosjektet, men det blir prioritert i 2024. For avløp er mengdemåling viktig å prioritere.

6383 Fornyng leidningsanlegg

Nytt vatn- og avløpsanlegg til Øvre Nordstrand nord, Karenhaugen – Trollhaugen, Skjongskaret.

6390 Renseanlegg Roald

Skisseprosjekt er laga.

8802 Avsetning ubundne investeringsfond

Kommunen har gjennomført mudring av hamna på Gjøvsund på vegne av Kystverket og prosjektet vart fullført i 2023. På grunn av usikkerheit om når kommunen kunne få utbetalt løyvinga på kr 105 millionar frå Kystverket vart utbetalinga ikkje budsjettert. Utbetalinga kom i slutten av 2023. Tilskotet er bokført i investeringsrekneskapet og medførte eit mindreforbruk i investeringsrekneskapet. Strykningsbestemmelsane i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv § 4 - 6 måtte følgast og det budsjetterte låneopptaket på kr 98.475.000,- måtte strykast. Dette har gitt kommunen eit ubunde investeringsfond på kr 52.512.579,- i tillegg til auke i ubrukte lånemidlar på kr 45.020.000,-.