

Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt

Oversikt prosjekt 2021

Dei største prosjekta vert nærare kommentert nedom tabellen.

Prosjekt nr	Prosjekt	Vedtatt utgiftsramme	Reknesk.ført tidlegare år	Årets budsjett	Reknesk.ført i år	Sum rekne-skapsført	Gjenstår av utgiftsramme	Kommentar
1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI			674 000	239 170	239 170	434 830	Budsjettramme pr år 1)
1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP			1 400 000	1 129 041	1 129 041	270 959	Budsjettramme pr år 1)
2328	Vigra Skule - Sanitærbygg (Tilskott Korona)			0	0	0	0	Prosjektkostnader = tilskot
2334	Giske ungdomsskule tilrettelegging Pyramiden			7 280 000	7 652 858	7 652 858	-372 858	
2335	Godøy skule - tilrettelegging for 1. - 4. klasse			8 455 000	8 542 872	8 542 872	-87 872	
2364	Midler til tilpassing ved akutte behov - universell utforming			200 000	0	0	200 000	
3101	FORMIDLINGSLÅN			0	7 956 339	7 956 339	-7 956 339	Budsjettramme pr år 1)
3510	Godøy Bukollektiv - bygg for naudstraumsaggregat (Tilskott korona)			0	0	0	0	Prosjektkostnader = tilskot
3511	Vigra omsorgssenter - Ventilasjon (Tilskott Korona)			0	29 155	29 155	-29 155	Prosjektkostnader = tilskot
4305	KUNSTGRASBANE PÅ ROTA			0	0	0	0	Avsett til fond
5102	SAL AV KOMMUNALE BYGG			0	15 048	15 048	-15 048	
5109	KJØP/SAL AV BUSTADER			0	39 028	39 028	-39 028	
5115	UTLEIGEBUSTAD SYNNES			-2 685 373	-2 685 373	-2 685 373	0	
5121	SAL KOMMUNAL GRUNN			0	883 646	883 646	-883 646	
5122	Kjøp/sal tomter			2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	
5158	Utleigebustadar Godøy - Vøling av 3 mannbustad (Tilskot Korona)			0	0	0	0	Prosjektkostnader = tilskot
5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING	200 000	379 407	0	243 430	622 837	-422 837	
5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	2 735 000	-97 880	2 735 000	2 463 558	2 365 678	369 322	
5305	Godøy Brannstasjon - oppgradering (Tilskot Korona)			0	0	0	0	Prosjektkostnader = tilskot
5370	KARTLEGGING - Marine Grunnkart	1 697 000	413 321	0	2 458 785	2 872 106	-1 175 106	
5501	DIV. TOMTER VALDERØY			0	-379 800	-379 800	379 800	
5605	SKULEVEGEN GISKE	38 470 483	33 219 327	6 611 123	7 919 382	41 138 709	-2 668 226	
5856	GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN		385 445	0	19 455	404 900	-404 900	
5857	MUDRING GJØSUNDET		8 200	82 500 000	51 054 007	51 062 207	31 437 793	
6201	MINDRE VEGANLEGG			0	120 717	120 717	-120 717	Budsjettramme pr år 1)

Prosjekt nr	Prosjekt	Vedtatt utgiftsramme	Reknesk.ført tidlegare år	Årets budsjett	Reknesk.ført i år	Sum reknesk.ført skapsført	Gjenstår av utgiftsramme	Kommentar
6207	Godøy Skule - Trafikktryggingstiltak			800 000	667 730	667 730	132 270	
6212	Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen			1 200 000	764 713	764 713	435 287	
6213	Utstyr og lisensar til prosjektleiarane			200 000	133 060	133 060	66 940	
6252	Overføringsledning Godøy - Giske	9 092 077	1 732 399	7 000 000	5 550 821	7 283 220	1 808 857	
6254	Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom			6 066 016	6 077 102	6 077 102	-11 086	
6311	Overvatn Skjongmyra			300 000	120 000	120 000	180 000	
6343	LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA	6 420 187	13 067 638	-2 000 000	-2 172 087	10 895 551	-4 475 364	
6371	LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES			0	67 500	67 500	-67 500	
6372	Nytt hovudnett på Molnes			5 000 000	1 835 128	1 835 128	3 164 872	
6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG			800 000	792 561	792 561	7 439	Budsjettramme pr år 1)
6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG			8 000 000	8 336 303	8 336 303	-336 303	Budsjettramme pr år 1)
6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	1 100 000	1 314 967	258 000	213 365	1 528 332	-428 332	
6501	MVA JUSTERINGSRETT			0	0	0	0	
8701	BRUK AV LÅN			-135 533 766	-110 827 513	-110 827 513	-24 706 253	Låneopptak pr år
8801	INT. FINANSTRANS.			-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	0	Pr år

1) Budsjettramme pr år: årsbudsjett er ei konkretisering av ei løyving, dette er prosjekt som vert avslutta årleg og skal dei fortsette må det setjast av nye løyvingar.

Kommentar til investeringsprosjekt 2021

1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingsarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.

1304 Eigenkapitalinnskot KLP

Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).

2334 Giske ungdomsskule - tilrettelegging Pyramiden

Etablering av modulbygg knytt til skulestruktursaka ved tidlegare Valderøy ungdomsskule, no Giske ungdomsskule.

2335 Godøy skule - tilrettelegging 1. - 4. klasse

Ombygging/tilpassing av klasserom for elevar i 1 – 4 . klasse knytt til flytting av elevar frå Alnes skule til Godøy skule.

3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte. Prosjektet er sjølvfinansierende ved at innbetalingar og utbetalingar er like store.

3511 Vigra Omsorgssenter - Ventilasjon (tilskot korona).

Tilpassing av nytt ventilasjonsanlegg ved Vigra Omsorgssenter. Tiltaket vart i hovudsak ferdigstilt i 2020. Rekneskapsført diverse restutgifter i 2021.

5102 Sal av kommunale bygg

Utgifter til takst Burmavegen 13.

5109 Kjøp/Sal av bustader

Utgifter til klargjering sal av tremannsbustad Borniteigen 19, 21 og 23.

5115 Utleigebustad Synnes

Sal av tremannsbustad Borniteigen 19, 21, 23.

5121 Sal av kommunal grunn

Lønnsutgifter og taksering i forbindelse med diverse sal, samt juridisk bistand, tilbakeføring tomt på Gjøundet frå THR Eiendom AS.

5122 Kjøp/sal tomter

Utgifter til tilbakekjøp av tomt på Gjøundet frå THR Eiendom AS.

5303 Godøy brannstasjon - Utbetring

Utbetring av rør- og bygningskade etter bygningskollaps. Utbetringa etter skade er ferdigstilt, men det gjenstår ein del oppgradering knytt til bygg.

5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning

Lvert i slutten av 2021, forsinka pga. korona. Det er holdt igjen noko midlar for ferdigstilling, dette er levert og oppgjort i begynnelsen av 2022.

5370 Kartlegging - Marine grunnkart

Felles prosjekt med nye Ålesund og Statens kartverk. Kartlegging av sjøområda (dybde-, grunn- og biologiske data) som starta opp i 2014. Prosjektet vert sluttført med prosjektrapport og revisorgodkjent rekneskap innan utgangen av 2022. Tilskot frå fylkeskommunen blir utbetalt ved ferdigstilling av prosjektet.

5501 Div. tomter Valderøy.

Inntekter frå diverse sal av tomter.

5605 Skulevegen Giske

Utbetalningar for grunnkjøp etter kva som har blitt fastsett i skjønssak for tingretten, innkjøp av trafikkskilt og vegnamnskilt med utstyr, maling til garasje og konsulentkostnader for utredning av setningskader ved ein eigedom.

5856 Gjøundet Nasjonal Fiskerihamn

Diverse administrative kostnader knytt til prosjektet Gjøundet Nasjonale Fiskerihamn.

5857 Mudring Gjøundet

Utgifter i samband med forskotteringsavtalen med Samferdselsdepartementet for å gjennomføre mudring av Gjøundet nasjonale fiskerihamn. Dette er lønnskostnader til prosjekt- og byggeleiar samt kjøp av diverse tenester i samband med gjennomføring av prosjektet.

6201 Mindre veganlegg

Utviding av snuplass ved Alnes skule. Fram har fått nye og større bussar. For at bussane skulle klare å snu, måtte snuplassen ved Alnes skule bli utvida. I tillegg konsulenttenester for utarbeiding av «Vegnorm for Møre og Romsdal». Dette er eit samarbeid med 13 andre kommunar i fylket.

6207 Godøy skule- trafikktryggingstiltak

Etablering av parkeringsplassar, snuhammar og busstopp m.m. ved Godøy skule. Dette er ein del av skulestruktursaka.

6212 Transportmidlar og maskiner til uteseksjonen

Kjøpt ny varebil og div maskiner/hengar.

6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane

Innkjøp av GPS med målebok til prosjektleiarar.

6252 Overføringsleidning Godøy - Giske

Gjeld vassleidning i sjø mellom Giske og Godøya. Utført forberedande arbeid på Giske-sida med rehabilitering av målekum og bytta/ klargjort leidningar ned mot sjøkant. 2700 meter leidning skifta i 2021, det står att noko mindre arbeid til 2022 da haustværet stoppa arbeidet. Planlagd ferdigstilling vår 2022.

6254 Gjøsund VAR utbygging for utleige næringseigedom

Kjøp av Olmannsvika inkl. juridisk bistand.

6311 Overvatn Skjongmyra

Utskifting av rør og opprydding overvatn.

6343 Leidn.anlegg v/Gjerdehamna

Prosjektet med skifting av vatn- og avløpsleidningar og pumpestasjonar var ferdig i 2019. Etterslep på kostnader frå arkeologi.

6371 Leidningsanl./pumpestasjon Alnes

Innløysing av ein mindre eigedom der det vart sett opp ein pumpestasjon på Alnes.

6272 Nytt hovudnett på Molnes

Prosjekt for etablering av rundkøyring på vassnettet mot Molnes-Roald. Noko forsinkelse med oppstart. Resten vert ferdigstilt våren 2022.

6381 Mindre leidningsanlegg

Bygging av mindre nye leidningsanlegg som er påkravd for å løyse utfordringar på vass- og avløpsnettet der vi ikkje har leidningar frå før.

6383 Fornyng leidningsanlegg

Løpende skifting av gamle/oppbrukte rørsystemer på vass- og avløpsanlegg. Vert utført kvart år for den summen som blir satt av til slikt arbeid.

6386 Hovudplan vatn/avløp

Ny hovudplan for vatn og avløp vart forsinka pga. korona utfordringar med leverandør. Forventa ferdigstilling og sendt til politisk godkjenning i 2022.