

# Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
<b>Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø</b>					
Boligfelt Elgsåslia	74038	6 169	4 000	-2 169	X
Boligfelt Hasleliåsen	74039	23 329	15 000	-8 329	
Boligfelt Kringstad	74037	52 712	78 000	25 288	
Boligfelt Strandelia	74062	207	750	543	
Diverse erverv og tiltak	74015		800	800	
Gruset gangveg Kringstad	74002		1 600	1 600	
Hjertøysundet – mottak av steinmasse	74003	451	2 400	1 949	X
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	1 983	5 800	3 817	
Mardølafondet	74045	1 000		-1 000	
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	1 081	2 000	919	
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset	74006		25 000	25 000	
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	266	2 950	2 684	
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	9 187	2 000	-7 187	
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	489	500	11	
Sjøfronten 2	74010	48 649	60 000	11 351	
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	74011	1 305	4 300	2 995	X
Skjeivk indsutriområde	74036	21 136	27 000	5 864	
Stormyra industriområde	74053	17		-17	X
Uteområde Antonbua	74012	250	4 935	4 685	
Årødalen Industriområde nord	74073	9 730	10 000	270	
<b>Samfunn og plan</b>					
BRM – Det gyldne triangel	74013		700	700	
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	8	250	242	
BRM – smart mobilitet	74063		2 000	2 000	
Flomforebygging	74064		1 000	1 000	
Sykkelparkering skoler	74018	23		-23	X
<b>Molde bydrift</b>					
Asfaltering lag 2 Årølia vest	74074	3 248	3 100	-148	X
Biler og maskiner	74022	4 044	4 100	56	X
Biler og maskiner – park	74023	443	600	157	X
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg	74069		500	500	
Kommunale veger	74027	3 263	3 600	337	
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)	74028		300	300	

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065		1 300	1 300	
Løftesøyler verksted	74067	545	600	55	X
Oppgradering bekkeinntak	74068	69	500	431	
Oppladet for lange Molde - ladestasjoner	74070		500	500	
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	1 334	2 200	866	
Parkeringsautomater i sentrum	74066		1 200	1 200	
Sentrumstiltak	74017		1 000	1 000	
Styringssystem gatelys	74031	850	1 440	590	
Trafikksikring – Moldelivegen	74033		500	500	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056		700	700	
Utskifting HQL-armatur	74057		400	400	
Veg- og gatelys	74034	1 564	3 100	1 536	
<b>Totalsum</b>		<b>193 351</b>	<b>276 625</b>	<b>83 274</b>	

## Kommunalsjef teknisk, plan næring og miljø

### Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia ble ferdig utbygd i 2021. Kommunen har lagt ut eneboligtomtene for salg og 15 av 28 tomter er solgt. Områdene for konsentrert bebyggelse ble lyst ut på slutten av 2021. Prosjektet har et merforbruk på 2,2 mill. kroner i 2021 som skyldes utgifter i forbindelse med ferdigstilling av prosjektet og midler til sluttoppgjøret.

### Boligfelt Hasleliåsen

Boligfelt Hasleliåsen hadde et merforbruk i 2021 på 8,3 mill. kroner. Målt opp mot totalrammen på 54,9 mill. kroner, er det et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av merforbruket. Prosjektet har slitt med dårlig anbudsgrunnlag, som gjør at prosjektet blir dyrere enn forutsatt. Kommunen er så langt ikke kommet i gang med salg av tomter.

### Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 25,3 mill. kroner i 2021. Det ble i 2021 gjennomført skjønn for prisfastsetting av areal, og det er gjennomført mye kjøp av grunn i 2021. Det lyktes ikke å komme i gang med utbyggingen i 2021, det er årsaken til mindreforbruket. Anbudskonkurranse for utarbeiding av infrastruktur blir lyst ut vår/sommer 2022.

## Boligfelt Strandelia

Utgiften i 2021 er byggelånsrenter på grunnkjøpet, det er ikke startet med regulering av boligfeltet.

## Diverse erverv og tiltak

Posten skal dekke behov for mindre erverv og tiltak som melder seg i løpet av året. I 2021 var det ingen slike behov.

## Gruset gangveg Kringstad

Utbyggingen skjer sammen med boligfelt Kringstad og vil ventelig starte opp i 2022.

## Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Prosjektet er avsluttet. Mottak av steinmassene førte til langt lavere utgifter enn det som var budsjettet.

## Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet inkluderer opparbeiding av tomt og infrastruktur med mer for idrettshallen som Midsund Idrettslag bygger. Prosjektet er noe forskjøvet i tid, følgelig er det her mindreforbruk i regnskapet. Behov for midler til utenomhusområde med parkering er ikke tatt med i prosjektet så langt, dette omtales i egen sak til kommunestyret våren 2022.

## Mardølafondet

Det lages egen sak om fondet som blir behandlet av kommunestyret.

## Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en overslagsbevilgning for å dekke nødvendige utgifter som kommunen har for bygging av det nye sykehuset på Hjelset. I 2021 bygde kommunen ny gangveg fra den nye brua over elva som prosjektet nytt SNR Hjelset bygde, til Hjelset barnehage.

## Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Det har i flere år vært arbeidet med å kjøpe areal til nytt kommunalt boligfelt på Hjelset. Kommunestyret godkjente kjøpet til en samlet utgift på 28 mill. kroner i desember 2021. Betalingen vil først skje i 2022.

## RB – opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning i 2021.

## RB – opparbeidelse tomtefelt næring

Rammebevilgning (RB) - opparbeidelse tomtefelt næring hadde et merforbruk på 7,2 mil. kroner. Budsjettet på prosjektet ble redusert med 6 mill. kroner gjennom året, noe som viste seg å være uheldig.

Hovedårsaken til forbruket er utvidelse av Årøsetervegen som har en utgift på 8,8 mill. kroner i 2021.

## Sjøfronten 1 (Storkaia-Torget)

Sjøfronten 1 har utgiftsført 0,6 mill. kroner der utgiftene hører til Sjøfronten 2. Det er behov for å gjøre noen mindre utbedringer i Sjøfronten 1 i 2022 innenfor beløpet som overføres fra Sjøfronten 2. Prosjektet blir avsluttet i 2022.

## Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 11,3 mill. kroner i 2021, dette skyldes at utgiftene ikke var godt nok fordelt mellom ulike år i budsjettet. Prosjektet vil være ferdig juni 2023.

## Sjøfronten 3 (Brunvoll-Elvemoloen)

Det har også vært noen utgifter for å slutføre dette prosjektet i 2021.

## Skjevik industriområde

Skjevik industriområde har et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner i 2021. Dette er forskyvning mellom år da prosjektet blir ferdig sommeren 2022.

## Uteområde Antonbua

Uteområde Antonbua hadde et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner i 2021 da prosjektet er forsinket. Prosjektet vil ferdigstilles i 2022.

## Årødalen industriområde nord

I 2021 ble tomte for industriområdet kjøpt. Utbygging av infrastruktur vil bli bestilt fra Molde vann og avløp KF i 2022.

# Samfunn og plan

## BRM – Det gylne triangel

På grunn av kapasitetsmangel på enheten, har det ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Prosjektet ble bestemt sammenslått med prosjekt gangbru over Moldeelva.

## BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)

Det har heller ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021 grunnet kapasitetsmangel på enheten. Konsulent slutførte rapport på forprosjekt bru. Det ble besluttet å slå sammen dette prosjektet med prosjekt Det gylne triangel.

## BRM – Smart mobilitet

Det har vært utført noen skisser på endring av de fysiske tiltakene ved Idrettens hus. Det er ikke mulig å gå videre med prosjektet før de fysiske tiltakene ved Idrettens hus er gjennomført.

## Flomforebygging

Det har ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Arbeidet tas opp igjen i 2022.

## Molde bydrift

### Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Prosjekter er utsatt til 2024 grunnet manglende reguleringsplan.

### Kommunale veger

Prosjektet har noe mindreforbruk grunnet kapasiteten i enheten. Enheten fikk derfor ikke gjennomført all asfalteringen før vinteren. Det er også gjennomført reasfaltering i 2021, men dette føres i driftsregnskapet.

### Kommunalveg – Fjøsbakken-Hamna

Enheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet er utsatt til 2023.

### Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Mange av tiltakene som var planlagt gjennomført i 2021, ble ikke gjennomført da det var mest hensiktsmessig å gjennomføre samlet i 2022.

### Oppgradering bekkeinntak

Enheten har ikke gjennomført tiltak som planlagt da mange av tiltakene viste seg å bli mye mer omfattende enn først tiltenkt. Ønsket tiltak på et område av bekkeløpet utløste ytterligere behov for tiltak enten lengre ned i bekkeløpet, eller lenger opp i bekkeløpet. Tiltakene ble derfor så omfattende at det ikke var budsjettmidler til å gjennomføre tiltakene. Prosjektet ble derfor ikke gjennomført etter planen.

### Oppladet for lange Molde – ladestasjoner

Molde kommune trakk søknaden sin til Miljødirektoratet på etablering av ti ladepunkter. Det ble sendt inn ny søknad for prosjektet «oppladet for lange Molde», der det ble søkt om støtte til 100 ladepunkter. Molde kommune fikk tilsagn på 1,0 mill. kroner, og prosjektet er derfor utsatt til 2022.

### Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har tatt lengre tid enn antatt da implementering av det nye systemet har vært tidkrevende. Enheten har derfor måttet utsette innkjøp og implementering av tellesystemet. Prosjektet blir derfor

ferdigstilt i løpet av våren 2022.

## Parkeringsautomater i sentrum

Anskaffelsesprosessen av innkjøpet tok lengre tid enn først antatt, da enheten måtte avlyse konkurransen og lyse ut på nytt. Rammeavtalen ble inngått i januar 2022, og montering av nye parkeringsautomater vil bli ferdig våren 2022.

## Sentrumstiltak

På grunn av kapasitetsutfordringer i enheten ble ikke konkurransen om smarte avfallsbeholdere lyst ut før desember 2021. Kontrakten ble inngått i mars 2022, og avfallsbeholderne vil bli levert våren 2022.

## Styringssystem gatelys

Molde bydrift konkurranseutsatte innkjøp av nytt styringssystem og signerte kontrakt i september 2021. I tillegg hadde enheten ute en konkurranse på ny rammeavtale for drift og vedlikehold av gatelys, som ble signert i juli 2021. Denne kontrakten var enheten avhengig av for å kunne benytte entreprenøren i hele den nye kommunen etter kommunesammenslåingen. Molde bydrift har brukt mye tid og ressurser på å gjøre seg kjent med gatelysanleggene i tidligere Midsund og Nesset kommuner. Dette har medført at enheten er noe forsinket med prosjektet.

## Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er en overført restbevilgning. Prosjektet er forsinket grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

## Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er en overført restbevilgning. Grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør, er at prosjektet er forsinket. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

## Veg- og gatelys

Prosjektet er et samleprosjekt for nødvendige investeringer på veg- og gatelysanlegg i Molde kommune. Da enheten har måttet jobbe mye med anbudskonkurranser på tjenester innenfor gatelysområdet, i tillegg til at enheten har brukt mye tid og ressurser på å få bedre oversikt over veg- og gatelysanleggene, har enheten et mindreforbruk på prosjektet.