

# Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Awik	Ferdigstilt
<b>Kommunalsjef teknisk, plan og miljø</b>					
Boligfelt Akslakleiva	74080	416	2 900	2 484	
Boligfelt Elgsåslia	74038	636	300	-336	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 203		-2 203	
Boligfelt Hungnesmarka	74054	7		-7	ja
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	3 540	1 200	-2 340	
Boligfelt Kringstad	74037	8 275	35 600	27 325	
Boligfelt Strandelia	74062	2 037	1 000	-1 037	
Diverse erverv og tiltak	74015	163	800	637	
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	159		-159	ja
Kulvert Sagbekken (Lillekollen)	74078	975	1 300	325	ja
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005		2 900	2 900	
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	14	1 000	986	
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	67	2 000	1 933	
RIUA investeringer	74075	3 455	3 000	-455	ja
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	567	600	33	ja
Sjøfronten 2	74010	45 953	47 850	1 897	
Skjeivk indsutrimråde	74036	329		-329	ja
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage	74081		350	350	
Årødalen industriområde	74035	684		-684	
Årødalen Industriområde nord	74073	345	10 300	9 955	
<b>Molde bydrift</b>					
Biler og maskiner	74022	1 381	1 400	19	
Biler og maskiner – park	74023		950	950	
Kommunale veger	74027		1 500	1 500	
Løftebukker verksted	74084	353	300	-53	ja
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus	74082		3 000	3 000	
Oppgradering bekkeinntak	74068	193	1 350	1 157	
Raudsand bru	74083		2 500	2 500	
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 202	4 800	3 598	ja
Sentrumstiltak	74017	484	500	16	
Styringssystem gatelys	74031	2 109	3 100	991	
Trafikksikring – Eikrem	74032		7 000	7 000	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	88	100	13	ja

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Veg- og gatelys	74034	1 049	3 200	2 151	
		76 683	140 800	64 117	

## Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

### Boligfelt Akslakleiva

Prosjektet har mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. For å få til en trinnvis utbygging av feltet, må reguleringsplanen endres. Dette arbeidet vil først starte i 2024.

### Boligfelt Elgsåslia

Tomtefeltet er ferdigstilt. Det er kjøpt noe grunn, og gjort tilpasninger for håndtering av overvann. Det var budsjettet med salg av tomter i feltet for 30,0 mill. kroner i 2023, men det ble bare solgt for 0,8 mill. kroner.

### Boligfelt Hasleliåsen

Prosjektet hadde ikke budsjett i 2023, men det var likevel belastet 2,2 mill. kroner i prosjektet som i hovedsak er byggelånsrenter. Totalrammen i prosjektet er nå overskredet med 4,9 mill. kroner. Det var budsjettet med at sluttoppgjøret fra samarbeidspartner på cirka 20 mill. kroner, men det ble ikke gjennomført. Kommunen har ikke begynt å selge tomter i prosjektet.

### Boligfelt Hungnesmarka øst

Prosjektet har merforbruk på 2,3 mill. kroner. Det som er utbetalt i 2023 er restbeløp til grunneiere for kjøp av areal, samt at prosjektet er belastet byggelånsrenter. Det er ikke prioritert investeringsmidler for igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for 2024.

### Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 27,3 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet kom senere i gang enn det som var skissert. Prosjektet forventes likevel å ferdigstilles i samsvar med tidsplanen i august 2026.

### Boligfelt Strandelia

Prosjektet har 1,0 mill. kroner i merforbruk. Det eneste som er påløpt i 2023 er byggelånsrenter. Det er budsjettet med midler til regulering av feltet i 2024 og 2025, men det er ikke avsatt midler til opparbeiding av feltet.

### Diverse erverv og tiltak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

### Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Merforbruket på 0,2 mill. kroner skyldes at faktura som gjaldt 2022, kom først i 2023. Samlet har prosjektet et merforbruk på 0,4 mill. kroner i forhold til totalramme. Prosjektet er ferdigstilt.

### Kulvert Sagbekken (Lillekollen)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner innenfor tidsfrist.

### Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en løpende overslagsbevilgning for å dekke nødvendige utgifter som kommunen har ved bygging av det nye sykehuset på Hjelset. Det har ikke vært behov for nye tiltak i 2023 og bevilgningen på 2,9 mill. kroner er derfor ubrukt.

## Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 1,0 mill. og er en løpende overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

## Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 2,0 mill. og er en overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

## RIUA investeringer

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 med et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner i forhold til totalramme.

## Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 innenfor totalramme.

## Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 ble åpnet sommeren 2023 som det siste byggetrinn som binder sammen hele havnepromenaden. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2023. Høsten 2024 vil prosjektet ferdigstilles med kunstutsmykning.

## Skjevik industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,3 mill. kroner gjelder kommunale gebyrer til oppmåling av eiendomsgrenser.

## Utskifting vannledning Eresfjord barnehage

Arbeidet med utskifting av vannledningen er ferdigstilt, men ble ikke fakturert fra Molde vann og avløp KF. Belastning på 0,4 mill. kroner vil komme i 2024.

## Årødalen industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,7 mill. kroner gjelder gjenstående grunnarbeid og gebyrer til oppmåling.

## Årødalen Industriområde nord

Prosjektet har et mindreforbruk på 10,0 mill. kroner. Bestilling om start av prosjektet var sendt til Molde vann og avløp KF våren 2023. Manglende fremdrift skyldes manglende kapasitet hos foretaket.

## Molde bydrift

### Biler og maskiner

Det er investert i ny bil til veidrift samt utstyr til gjennomføring av vinterdrift. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til budsjetttramme.

### Biler og maskiner – park

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner og er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen i 2023 gjaldt elektrisk hjullaster. Innkjøpet ble ikke gjennomført da det ikke finnes elektrisk hjullaster med tett hytte på markedet per tiden.

### Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Enheten har ikke prioritert å bruke investeringsmidler på asfaltering av grusveger da det ikke er rom for reasfaltering av veger som allerede er asfaltert. Grusvegene som kommunen har er lite trafikkerte veger.

## Løftebukker verksted

Det er investert i nye løftebukker til verksteddriften. Prosjektet er ferdigstilt.

## Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 3,0 mill. kroner. Prosessen med brannanlegg og vifter ble påbegynt i 2023. Arbeidet ble konkurranseutsatt, men innkjøpsprosessen viste at det var behov for detaljprosjektering av arbeidet. Prosjektet er nå under detaljprosjektering og anskaffelsen vil bli lyst ut på nytt. Prosjektet vil derfor ferdigstilles først i 2024.

## Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. To bekkeinntak og tilhørende stikkledninger er oppgradert, men det har ikke vært kapasitet til å jobbe mer med prosjektet.

## Raudsand bru

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner. Raudsand bru er forsinket grunnet egne kapasitetsproblemer. Det er imidlertid laget et konkurransegrunnlag som skal lyses ut i 2024.

## Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Avviket kan forklares med at Molde eiendom KF tok en del av tiltakene inn i sitt investeringsprosjekt. I tillegg har lønnsutgifter til egne ansatte i prosjektet blitt finansiert over driftsbudsjettet. Trafikksikkerhetstiltakene er etablert i Årølivegen, i friområde vest for Årølia skole, og ved trafikkområdet ved nye Årølia skole. Det er blant annet etablert intensivbelysning på flere områder, tilrettelagt for sikker kryssing av veg, etablert gangveg, samt oppgradert tursti. Tiltakene har medført at skolen nå er klassifisert som en skole med «hjertesone», som betyr at det er sikrere for elever å gå eller sykle i området.

## Sentrumstiltak

Det er kjøpt inn nye smarte avfallsbeholdere til Molde sentrum, og mulighetsstudie for Molde trafikkterminal er ferdigstilt. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

## Styringssystem gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert styring på alle kretser på gatelys langs kommunal veg. Det gjenstår å etablere 15 tennskap med utstyr. Arbeidet er bestilt og vil bli utført i starten av 2024.

## Trafikksikring – Eikrem

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 7,0 mill. kroner. I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det i 2013 inngått en utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av utgiftene mellom kommunen og utbygger på en del av tiltakene. Tiltaket ble påstartet ved årsslutt og kommunens andel vil bli utbetalt i løpet av 2024.

## Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Det er skiftet natriumhøytrykk-armaturer i område Midsund og Nettet. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

## Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Det er utført utskifting til LED og nye gatelys der Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger på kommunal veg. Høsten 2023 ble det bestilt et større arbeid med utskifting til LED-armaturer i Eidsvåg, som ble avsluttet ved årsskifte. Faktura på 0,5 mill. kroner for dette arbeidet blir derfor belastet i 2024.